

TESTFALLBESCHREIBUNG

ESC-Typ	ESC-DE-03-B3-L1LS
Testfall-ID	ESC-DE-03-B3-L1LS_05b_Fahrt
Testfalltitel	Prüfung der korrekten Systemfunktionen beim Passieren von fahrzeigenden Signalen
Version	1.1
Verfasser	DB InfraGO AG
Testziel(e)	Test, dass die Systemfunktionen beim Passieren von fahrzeigenden Signalen korrekt ausgeführt werden und es zu keinen unerwünschten Beeinflussungen kommt.
Testort	Basel Bad Bf (RB) eines der Gleise 2-10 nach Weil am Rhein (RW)) eines der Gleise 1-4 oder Weil am Rhein (RW) Gleis 1 oder 2 nach Basel Bad Bf E-Sig A451 oder A452
Anwendungsbereich	Streckentest ETCS-Level 1 Limited Supervision
Hinweise für die Testdurchführung	<i>ETCS-bedingte Zwangsbremssungen sind zu protokollieren und an den zuständigen Fahrdienstleiter zu melden. Abweichungen vom Systemverhalten sind ebenfalls zu protokollieren.</i>

Versionsspiegel

<i>Version</i>	<i>Stand</i>	<i>Schritt</i>	<i>Änderung/Beschreibung</i>
1.0	29.09.2023	alle	Erstellung
1.1	04.12.2023	alle	Korrekturen nach Anmerkung ERA (Schritt 2) und redaktionelle Änderungen

Startbedingungen		<i>OK?</i>
<i>Level</i>	1	
<i>Betriebsart</i>	SB	
<i>Zuggeschwindigkeit (km/h)</i>	0 km/h	
<i>Weitere Vorbedingungen</i>	Fahrweg ist eingestellt	
	Alle Signale im Fahrweg auf Fahrtstellung	
	Startlauf L1LS ist abgeschlossen und Tf hat Start in Betriebsart SR bestätigt	
	Start des Tests in Basel Bad Bf (RB) in einem der Gleise 2 bis 10, jeweils vor den ATS-DP oder Start des Tests in Weil am Rhein Gleis 1, 2 oder 5, jeweils vor einem ATS-DP	
	Fahrt im Regelgleis bis Weil am Rhein (RW) bzw. Basel Bad Bf (RB)	

Testablauf			
<i>Schritt</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Prüfpunkte</i>	<i>OK?</i>
1	Tfz/ETCS-Fzg: - beginnt die Fahrt in Basel Bad Bf (RB) vor einem Hauptsignal mit Start-DP	Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen: - Level 1 - Betriebsart SR	
2	Tfz/ETCS-Fzg: - nähert sich in Betriebsart SR dem fahrtzeigenden Hauptsignal - passiert einen Start-DP mit Textmeldung (ATS-DP) vor dem Hautsignal - wechselt sofort in quittierungspflichtige Betriebsart LS - überwacht Zug entsprechend MA-LS des Start-DP	Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen: - Level 1 - Betriebsart LS - Aufforderung zum Quittieren der Betriebsart LS	
3	Tf: - quittiert Betriebsart LS innerhalb von 5 s	Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen: - Level 1 - Betriebsart LS	
4	Tfz/ETCS-Fzg: - Wird verdeckt, entsprechend vorliegender MA, überwacht Tf: - führt die Fahrt entsprechend Signalisierung am Hauptsignal und unter Beachtung der zulässigen Geschwindigkeiten bis Weil am Rhein (RW) durch	Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen: - Level 1 - Betriebsart LS	

Zustand Testende		OK?
Level	1	
Betriebsart	LS	
Geschwindigkeit	0 km/h	
Testergebnis gesamt	ok / okmB (ok mit Bemerkungen) / nok	

Weitere Angaben zum Testprotokoll			
System-Konfiguration	Tfz/ETCS-Fzg:		
Betriebliche Daten	Tfz-Nummer:	Zug-Nummer:	
Testort	ETCS-Strecke:	Betriebsstelle(n):	
	Signal: / km:	Gleis (Regel-/Gegen-/Bahnhofsgleis):	
Datum und Uhrzeit	Testbeginn: , Uhr	Testende: ,	Uhr
Beteiligte Personen	Tester:	Weitere Personen:	
Referenz Logfile	JRU/TRU-Dateiname: ERTMS-CamCorder-Dateiname:		
Bemerkungen			

Weitere Angaben zum Testprotokoll*Ergebnis der JRU Auswertung**Nur bei Bewertung des Testfalls mit nok und ungeklärter Ursache erforderlich*