

TESTFALLBESCHREIBUNG

ESC-Typ	ESC-DE-03-B3-L1LS
Testfall-ID	ESC-DE-03-B3-L1LS_05a_Fahrt
Testfalltitel	Prüfung der korrekten Systemfunktionen beim Passieren von fahrtzeigenden Signalen
Version	1.1
Verfasser	DB InfraGO AG
Testziel(e)	Test, dass die Systemfunktionen beim Passieren von fahrtzeigenden Signalen korrekt ausgeführt werden und es zu keinen unerwünschten Beeinflussungen kommt.
Testort	Singen (RSI) nach Schaffhausen (RSCF)
Anwendungsbereich	Streckentest ETCS Level 1 Limited Supervision
Hinweise für die Testdurchführung	<i>ETCS-bedingte Zwangsbremssungen sind zu protokollieren und an den zuständigen Fahrdienstleiter zu melden. Abweichungen vom Systemverhalten sind ebenfalls zu protokollieren.</i>

Versionsspiegel

Version	Stand	Schritt	Änderung/Beschreibung
1.0	29.09.2023	alle	Erstellung
1.1	04.12.2023	alle	Korrekturen nach Anmerkung ERA (Schritt 2) und redeaktionelle Änderungen

Startbedingungen		OK?
<i>Level</i>	1	
<i>Betriebsart</i>	SB	
<i>Zuggeschwindigkeit (km/h)</i>	0 km/h	
<i>Weitere Vorbedingungen</i>	Fahrweg ist eingestellt	
	Alle Signale im Fahrweg auf Fahrtstellung	
	Startlauf L1LS ist abgeschlossen und Tf hat Start in Betriebsart SR bestätigt	
	Start des Tests in Singen (RSI) in einem der Gleise 1 bis 6, jeweils vor den ATS-DP	
	Fahrt im Regelgleis bis Schaffhausen (RSCF)	

Testablauf			
<i>Schritt</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Prüfpunkte</i>	<i>OK?</i>
1	Tfz/ETCS-Fzg: - beginnt die Fahrt in Singen (RSI) vor einem Hauptsignal mit Start-DP	Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen: - Level 1 - Betriebsart SR	
2	Tfz/ETCS-Fzg: - nähert sich in Betriebsart SR dem fahrtzeigenden Hauptsignal - passiert einen Start-DP mit Textmeldung (ATS-DP) vor dem Hautsignal - wechselt sofort in quittierungspflichtige Betriebsart LS - überwacht Zug entsprechend MA-LS des Start-DP	Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen: - Level 1 - Betriebsart LS - Aufforderung zum Quittieren der Betriebsart LS	
3	Tf: - quittiert Betriebsart LS innerhalb von 5 s	Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen: - Level 1 - Betriebsart LS	
4	Tfz/ETCS-Fzg: - Wird verdeckt, entsprechend vorliegender MA, überwacht Tf: - führt die Fahrt entsprechend Signalisierung am Hauptsignal und unter Beachtung der zulässigen Geschwindigkeiten bis Schaffhausen (RSCF) durch	Tfz/ETCS-Fzg-Anzeigen: - Level 1 - Betriebsart LS	

Zustand Testende		OK?
Level	1	
Betriebsart	LS	
Geschwindigkeit	0 km/h	
Testergebnis gesamt	ok / okmB (ok mit Bemerkungen) / nok	

Weitere Angaben zum Testprotokoll			
System-Konfiguration	Tfz/ETCS-Fzg:		
Betriebliche Daten	Tfz-Nummer:	Zug-Nummer:	
Testort	ETCS-Strecke:	Betriebsstelle(n):	
	Signal: / km:	Gleis (Regel-/Gegen-/Bahnhofsgleis):	
Datum und Uhrzeit	Testbeginn: , Uhr	Testende: , Uhr	
Beteiligte Personen	Tester:		Weitere Personen:
Referenz Logfile	JRU/TRU-Dateiname: ERTMS-CamCorder-Dateiname:		
Bemerkungen			

Weitere Angaben zum Testprotokoll	
<i>Ergebnis der JRU Auswertung</i>	<i>Nur bei Bewertung des Testfalls mit nok und ungeklärter Ursache erforderlich</i>